

DEFICARRELAGE 2023

Poste N°

Réaliser la pose collée de carreaux sur paroi verticale

CRITÈRES	INDICATEURS	PONDÉRATION	
CONFORMITÉ DU RÉSULTAT	Les niveaux sont conformes au plan.		5
	Le mortier colle est appliqué dans les règles de l'art : - Il ne peut en aucun cas remplir les joints des faïences. - Il doit être en retrait d'au moins une demi épaisseur du carrelage utilisé.		5
	Le calepinage est en respect avec le plan de pose.		10
	La pose de la faïence est conforme : - Pas d'écart de planéité. - Est à fleur des bords supérieurs des autres carreaux.		20
	Les finitions des joints et des coupes sont assurées. L'écart d'alignement est égal à l'épaisseur des joints déterminés et linéaire (2mm).		20
	La finition de la coulée est conforme au carrelage mis en œuvre : - Grès cérame rectifié à fleur des carreaux. - Faïences émaillées légèrement en retrait suivant l'émaillage.		10
	La verticalité est en adéquation avec le support mural. La surface est bien plane.		10
	Les quantités et les proportions des matériaux sont rationnelles, maximum 15%.		5
	La réalisation des coupes de biais est précise.		10
	La réalisation des coupes du chiffre est précise.		10
	La réalisation des coupes du «Patchwork» mural est précise.		10
La coupe et la pose du listel sont précises.		10	
CONFORMITÉ DU PROCESSUS	Les techniques et les modes opératoires adéquats sont appliqués.		5
RESPECT DES RÈGLES ET CONSIGNES	Les règles de sécurité, d'hygiène, d'ergonomie et d'environnement sont appliquées : - Le tri des déchets est bien respecté. - Le poste de travail est balayé et le matériel est rangé.		5
	Les réponses aux questions sont pertinentes.		3
	Les consignes organisationnelles sont respectées.		2
Résultat			140
Total paroi verticale			

Réaliser la pose collée de carreaux au sol

CRITÈRES	INDICATEURS	PONDÉRATION	
CONFORMITÉ DU RÉSULTAT	Les niveaux sont conformes au plan.		5
	Le mortier colle est appliqué dans les règles de l'art : - Il ne peut en aucun cas remplir les joints des carrelages. - Il doit être en retrait d'au moins une demi épaisseur du carrelage utilisé.		5
	Le calepinage est en respect avec le plan de pose.		10
	La pose de la faïence est conforme : - Pas d'écart de planéité. - Est à fleur des bords supérieurs des autres carreaux.		20
	Les finitions des joints et des coupes sont assurées. L'écart d'alignement est égal à l'épaisseur des joints déterminés et linéaire (3mm).		20
	La finition de la coulée est conforme au carrelage mis en œuvre : - Grès cérame rectifié à fleur des carreaux. - Carreaux émaillés légèrement en retrait suivant l'émaillage.		10
	L'horizontalité est en adéquation avec le support au sol. La surface est bien plane.		10
	Les plinthes sont placées dans les règles de l'art : - L'équerrage et l'alignement sont respectés - Les plinthes sont surélevées de ± 2 mm.		5
	Les quantités et les proportions des matériaux sont rationnelles, maximum 15%.		3
	La réalisation des coupes pour le « tapis » est précise.		15
	La réalisation des coupes pour la bordure de finition est précise.		15
CONFORMITÉ DU PROCESSUS	Les techniques et les modes opératoires adéquats sont appliqués.		5
RESPECT DES RÈGLES ET CONSIGNES	Les règles de sécurité, d'hygiène, d'ergonomie et d'environnement sont appliquées : - Le tri des déchets est bien respecté. - Le poste de travail est balayé et le matériel est rangé.		5
	Les réponses aux questions sont pertinentes.		3
	Les consignes organisationnelles sont respectées.		2
Résultat			133
Total sol			

RÉSULTAT